



Auszug Referenzliste Relining

Bauvorhaben: Ehrenfriedersdorf Feldstaße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 90m Erneuerung TWL im Relining-Verfahren
Alt: DN 80 St
Neu: PE-HD Da 63
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Freiberg Relining 355
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 50m Erneuerung TW im Relining-Verfahren
Alt: DN 530 St
Neu: PE-HD Da 355
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Lichtenberg Dorfstraße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 3100m Erneuerung einer TW Leitung im Relining-Verfahren
Alt: DN 250 GG
Neu: PE-HD Da 160
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz Annaberger Straße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 110m Kanalsanierung im Relining-Verfahren mit Ringraumverdümmung
Alt: MW Ei 850/1700
Neu: PP DN250/300
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Kossa Görschlitz
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 1330m Erneuerung einer TW Transportleitung im Relining-Verfahren
Alt: DN 500 B
Neu: DN 250 GGG
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Neudorf Sanierung TW Saugleitung
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 90m Erneuerung TW im Relining-Verfahren
Alt: DN100 St
Neu: PE-HD Da 90
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Aachen Niederforstbacher Straße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 386m Erneuerung TW im Relining-Verfahren
Alt: DN 275 GG
Neu: PP-HM Da 225
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Schwabach, OT Oberbaimbach
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 70m Erneuerung TWL im Relining-Verfahren
Alt: DN 80 GG
Neu: PE-HD Da 50
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Freital Dresdner Straße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 1160m Erneuerung TW im Relining- und Berstlining-Verfahren
Alt: DN200/150 St/GG
Neu: PE-HD Da 160/110/75/63
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Plauen Seumestraße
Ausführungsjahr: 2024
Leistungen: 48m Erneuerung Abwasserkanal im Relining-Verfahren mit Ringraumverdümmung
Alt: B Ei 900/1300
Neu: PP-HM Da 400x18,2
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Höchst Reha HW 1.2 Relining DN700
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 645m Einzug TWL DN 400 GGG in Altleitung DN 700 St
Alt: DN 700 St
Neu: DN 400 GGG
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Ohrdruff Sanierung Kondensatleitung
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 92m Erneuerung der Kondensatleitungen unter der Werkhalle im Relining-Verfahren
Alt: DN 500 PVC
Neu: DN 400 Stahl
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Ehrenfriedersdorf, Greifensteinstraße
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 231m Erneuerung TWL im Relining-Verfahren
Alt: DN 150 ST/GG
Neu: Da 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bohsdorf-Döbern
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 375m Einzug einer Trinkwasserleitung DA 225 in Altleitung DN 300 St im Relining-Verfahren
Alt: DN 300 St
Neu: Da 225x13,4
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: RNE Freital, Dresdner Straße 126/139 bis Neumarkt
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 1170m Erneuerung Trinkwasserleitung im Relining-Verfahren Komplettleistung
Alt: DN 80-DN 250 ST/GG/AZ
Neu: Da 63-Da 160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Marianne-Brandt-Straße
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 260m Kanalereuerung mit Eiprofilrohren aus PP Da420/280
Alt: Ei DN 600 / 1400 MW
Neu: Da 280/420 PP
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Nürnberg FL Ursprung Querung A9
Ausführungsjahr: 2023
Leistungen: 174m Einzug einer Trinkwasserleitung DN 600 GGG in Stahlbetonrohr DN 1200
Alt: DN 1200
Neu: DN 600 GGG
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Sanierung Natursteinkanal Ponitz
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 20m Relining Natursteinkanal einschl. Ringraumverdümmung
Alt: NS 500x700
Neu: DA 485x22,5 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Relining TWL Freital Potschappel und Döhlen
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 800m Relining TWL DN80 bis DN 200
Alt: DN 80/150/200
Neu: DA 63 bis DA 160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Glashütte Luchauer Str.
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 190m Relining TWL
Alt: DN 100 St
Neu: Da 75 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Freital Poientalstraße
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 995m Relining TWL
Alt: DN 150/200 St
Neu: DA 75/90/110/125/160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Relining TWL Neuhausen Erzgeb.
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 210m Relining TWL
Alt: DN 125St
Neu: DA 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: AS Quellgebiet Gimmlitztal 2022
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 1140m Relining Quellwasserleitung
Alt: DN 225- DN350 Stz
Neu: DA 160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Zschopau Baugebiet "Am Gräbel"
Ausführungsjahr: 2022
Leistungen: 177m Relining TWI DN 200 St
Alt: DN 200 St
Neu: DA 160 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Kanalsanierung Markt Chemnitz
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: Relining AW Kanal Ei 1050/700 B mit Verdämmung Ringraum
Alt: Ei 1050/600 MW, Ei 1700/850 MW
Neu: Da 315 PP-HM / Da 250 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Annaberger Str.
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 42 m Relining
Alt: DN 500 GGG
Neu: Da 450
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Rostock, Goerdeler Straße
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 255 m Relining TWL
Alt: DN 600 GG
Neu: Da 500 PE100
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Wolgast, AWP Wolgaster Weg bis zur Ziese
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 580 m Relining TWL
Alt: DN 350 GG
Neu: Da 315 PE100
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Waldenburg, Altenburger Straße
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 286 m Relining RW-Kanal mit Ringraumverdämmung
Alt: DN 500B
Neu: Da 380x20PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Zschopau, Gartenstraße
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 200 m Relining Ertüchtigung Altkanal Einzelrohrverfahren einschl. Ringraumverdämmung
Alt: Mauerwerk / NS / Ei DN 600 100x100
Neu: DN 250 GFK
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Zschopau, Gartenstraße
Ausführungsjahr: 2021
Leistungen: 100 m Relining Quellsammelleitung Altkanal Rohrstrang- und Einzelrohrverfahren einschl. Ringraumverdämmung
Alt: Mauerwerk / NS / Ei DN 600 100x100
Neu: Da 180 PE-HD / DN150 PP
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Relining AW Kanal Ei 1050/700 B mit Verdämmung Ringraum
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 30 m Relining
Alt: Ei 1050/700 B
Neu: DA 630x32,7
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Obercarsdorf Relining TWL
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 590 m Relining
Alt: DN 100 St
Neu: DA 63/75 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: SW-Kanal Hofstraße Brand Erbisdorf Relining-Verfahren mit Rinraumverdämmung
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 110m Relining-Verfahren AW Kanal
Alt: DN 400 Stz
Neu: DA 280x13 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Erfurt Bischleben Relining TWL
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 420m Relining TWL
Alt: DN 350 GG
Neu: DA 125x12,5 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Schullwitz Bühlauer Str. Relining TWL
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 70m Relining TWL
Alt: DN 80 GG
Neu: DA 63 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Rückbau städt. Infrastruktur WB-Gebiet Auerbach
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 720m Relining TWL
Alt: DN 250 St
Neu: DA 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Kanalsanierung Josephienplatz Chemnitz
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 70m Relining TWL mit Ringraumverdümmung
Alt: EI 1400/600 MW
Neu: DN 315 PVC-U
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Mörfelden-Walldorf, diverse Straßen
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 664 m Relining TWL
Alt: DN 100 AZ
Neu: Da 90 PE 100
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Höchst, Industriepark 2020
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 336 m Relining
Alt: DN 600 Stahl
Neu: DN 400 GGG
Medium: Brauchwasser

Bauvorhaben: Görlitz, Zodelkanal
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 200 m Relining unter der Autobahn A4 einschl. Ringraumverdümmung
Alt: DN 1000 B
Neu: Da 220 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Jena Teichelröda
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 187 m Relining TWL
Alt: DN 200 GG
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Klingenberg OT Cunnersdorf
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 436 m Relining TWL
Alt: DN 100St
Neu: Da 63/75 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Rudolf-Krahl-Str. 71
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 15 m Relining Ei Kanal einschl. Ringraumverdämmung
Alt: Ei 1200/800
Neu: Da 630x30,0 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Dippoldiswalde, Rabenauer Str.
Ausführungsjahr: 2020
Leistungen: 63 m Relining TWL
Alt: DN 100St
Neu: Da 63 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Greiz Adelheitstr. Relining AW Kanal Ei
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: 170m Relining Ei 350/525 B
Alt: Ei 350/525 B
Neu: DA 315 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Höchst, Industriepark 2019
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: 516 m Relining
Alt: DN 600 Stahl
Neu: DN 400 GGG
Medium: Brauchwasser

Bauvorhaben: Sanierung Durchlass BAB4 Chemnitz Relining
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Relining Verfahren RW Kanal Autobahndurchlass mit Ringraumverdämmung
Alt: DN 600 B
Neu: DA 380 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Kanalsanierung Zittau Nord/Ost
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Relining AW Kanal DN 700 AZ
Alt: DN 700 AZ
Neu: DA 576 Schmelzbasalt
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Altenberg Kahleberg Relining TWL
Ausführungsjahr: 2019
Leistungen: Relining Transportleitung TW
Alt: DN 300 GG
Neu: DA 225 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Stollberg, Thalheimer Straße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 540 m Relining TWL
Alt: DN 300 STB
Neu: Da 250 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Stollberg, Thalheimer Straße
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 300 m Relining
Alt: DN 300 STB
Neu: Da 180 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Helmstedt, Conringplatz
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 60 m Relining
Alt: MW 1500/1300
Neu: DN 1000 GFK
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Oberndorf, Ortsdurchfahrt K25
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 1000 m Relining
Alt: DN 300 Beton
Neu: Da 280 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Bad Langensalza
Ausführungsjahr: 2018
Leistungen: 375 m Relining TWL
Alt: DN 400 AZ
Neu: Da 315 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Kamen, Kanalerneuerung Braunebach
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 685 m Relining
Alt: DN 500 Beton
Neu: Da 450 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Heide, Hamburger Straße
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 300 m Relining
Alt: DN 300 AZ
Neu: Da 280 PE
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Airbase Hohenfels
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 380 m Relining
Alt: DN 200 GG
Neu: Da 125 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Brand-Erbisdorf, Zuger Straße
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 290 m Relining TWL
Alt: DN 250 AZ
Neu: Da 140 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Schwarze Pumpe
Ausführungsjahr: 2017
Leistungen: 320 m Relining
Alt: DN 1000 Stahl
Neu: Da 950 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Alheim
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 20m Relining Abwasserleitung
Alt: DN 400 Beton
Neu: Da 330 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Pockau-Lengefeldt
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 50 m Langrohr-Relining
Alt: DN 100 GG
Neu: Da 63 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, C.-v.-Ossietzky-Straße
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 310 m Rohrstrangrelining
Alt: DN 700
Neu: DN 560 PE-HD 100 RC
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Suhl Am Schackeberg
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 900 m Relining
Alt: DN 250 Stahl
Neu: Da 160*14,6 PE-RC
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Sondershausen / Schernberg Markstraße 2.BA
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 100 m Relining
Alt: DN 150 Stahl
Neu: Da 110x10 PE RC SDR 11
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Bad Lobenstein, Gewerbegebiet Lobenstein-Ost
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: Sanierung 485 m RW-Kanal mittels Relining
Alt: DN 300/DN 400 Beton/AZ
Neu: Da 250*14,8 PE-100 SDR 17
Medium: Regenwasser

Bauvorhaben: TWL Haldensleben
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 417 m Rohrstrangrelining
Alt: DN 400 AZ
Neu: Da 355*21,1 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Anklam
Ausführungsjahr: 2016
Leistungen: 46 m Relining mittels Flexoren-Rohr
Alt: DN 200/250 Stz.
Neu: Da 175 Flexorenrohr
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Taura
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 75 m Erneuerung TWL in Relining-Verfahren
Alt: DN 100 PE
Neu: Da 90x8.2 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dorfhain, Hathauer Straße
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 670 m Relining Langrohr
Alt: DN 125 GG
Neu: Da 90 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Zeithain-Glaubitz
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: 500 m Relining AW-Druckleitung
Alt: DN 200
Neu: Da 140 PE 100-RC,SDR 11
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Freital, Poststraße
Ausführungsjahr: 2015
Leistungen: Sanierung AW Kanal DN 400 im Relining-Verfahren
Alt: DN 400 Stz
Neu: Da 180 x 15,0 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Reineckerstrasse
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 250m Relining Sanierung Abwasserkanal
Alt: Ei DN 600x900 Beton/Mauerwerk
Neu: Da 450x25 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Hamburg, Ostfalenweg
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: Relining 540 m
Alt: DN 250 GGG
Neu: Da 160 PE-HD RC SDR 17
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Rochlitz / Breitenborn, Peniger Landstraße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: Relining Da 75
Alt: DN 150
Neu: DA 75

Bauvorhaben: IP Schwarze Pumpe
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 1.000 m Relining Trinkwasserleitung
Alt: DN 700 Stahl
Neu: Da 630 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Mühlhofer Hauptstraße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: Kanalrenovierung Relining
Alt: DN 500 Beton
Neu: Da 315 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Rheinbach, Aachener Straße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 170 m Relining
Alt: DN 700 Beton
Neu: Da 560 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Bautzen, Dresdner Straße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 30 m Relining Erneuerung RW Rechteck-Kanal Bahnquerung DB
Alt: Rechteckkanal 500x500
Neu: Da 450 PE-HD
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Liebenau, Dammstraße
Ausführungsjahr: 2014
Leistungen: 100m Relining GFK
Alt: DN 500 Beton
Neu: Da 427 GFK

Bauvorhaben: Fulda, Fuldaaue
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 270m Relining Trinkwassertransportleitung
Alt: DN 500 GG
Neu: Da 450 PE-HD
Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Meerane, Bahnstrecke Glauchau-Schönbörnchen - Gößnitz
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: Sanierung 3 Bahndurchlässe, Relining Ringraumverdämmung
Alt: Durchlass 600x800
Neu: Stahlrohr Da 457x6,3

Bauvorhaben: Chemnitz, Werner-Seelenbinder-Straße
Ausführungsjahr: 2013
Leistungen: 840m Kanalerneuerung / -sanierung Werner-Seelenbinder-Straße
Alt: DN 250/300/450 Stzg./Beton
Neu: Da 242/292/425 PP-HM
Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Spremberg, Humeleitung
 Ausführungsjahr: 2013
 Leistungen: Relining Trinkwasserleitung 1100 m
 Alt: DN 500 Stahlbeton
 Neu: Da 315 PE
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Dresden, Wiesbadener Str. 3.BA
 Ausführungsjahr: 2012
 Leistungen: 250 m Relining Langrohr
 Alt: DN 150 / DN 200 St
 Neu: PE-HD Da 63 / Da 180

Bauvorhaben: Frankfurt/Main - Hattersheim Sindlingen K 76215
 Ausführungsjahr: 2012
 Leistungen: 1300 m Relining Gussrohr Langrohr
 Alt: DN 700 GG
 Neu: GGG DN 400
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Leukersdorf, AW Leitung
 Ausführungsjahr: 2012
 Leistungen: 40 m Relining Langrohr
 Alt: DN 1300 B
 Neu: PE-HD Da 225

Bauvorhaben: Sundern, Almke
 Ausführungsjahr: 2012
 Leistungen: 125m Relining Langrohr
 Alt: DN 150 Stz
 Neu: PE-HD Da 200

Bauvorhaben: Forst, Gubener Straße
 Ausführungsjahr: 2012
 Leistungen: 240m Relining Schmutzwasserkanal
 Alt: 1600x800 / 1500x900 (Maulprofil)
 Neu: GFK DN 500
 Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Frankfurt/Main Sindlingen
 Ausführungsjahr: 2012
 Leistungen: 990 m Relining
 Alt: DN 700 St/GG
 Neu: GG DN 400
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Chemnitz, Bernsdorfer Straße
 Ausführungsjahr: 2011
 Leistungen: Rehabilitation RL DN 800 Beton
 Alt: DN 800 Beton
 Neu: DN 500 GGG
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Hartmannsdorf, Tanklager Relining
 Ausführungsjahr: 2010
 Leistungen: Erneuerung Trinkwasserleitung
 Alt: offene Bauweise
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Sammler Meschede Remblinghausen
 Ausführungsjahr: 2009
 Leistungen: 1500 m Relining Abwasserleitung
 Alt: DN 500 Beton
 Neu: PE-HD Da 450 * 26,7 Langrohr
 Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Relining Treffurth
 Ausführungsjahr: 2009
 Leistungen: 60m Relining Abwasserkanal
 Alt: DN 800 Beton
 Neu: Da 315x17,9 PE-HD Kurzrohr
 Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Relining Hauptbahnhof Chemnitz
 Ausführungsjahr: 2009
 Leistungen: 180m Reling Abwasserkanal
 Alt: Maul 1500*1500 Bruchstein
 Neu: DN 1200 GFK Kurzrohrmodule
 Medium: Abwasser

Bauvorhaben: Relining Freital
 Ausführungsjahr: 2009
 Leistungen: 900m Relining Trinkwasser
 Alt: DN 400 Stahl
 Neu: Da 355*20,1 PE-HD
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Relining Grießheim
 Ausführungsjahr: 2009
 Leistungen: 2000m Relining
 Alt: DN 400 Stahl
 Neu: Da 355*20,1
 Medium: Trinkwasser

Bauvorhaben: Durchlasssan. Grünlichtenberg
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 8m Relining
Alt: DN 400 Beton
Neu: Da 380 *20 PP-HM
Medium: Brauchwasser

Bauvorhaben: Relining Venusberg
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 100m Relining Regenwasser
Alt: DN 300 Stz
Neu: Da 242 PP-HM
Medium: Brauchwasser

Bauvorhaben: Heidenau / Dona
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 600m Relining Brauchwasser
Alt: DN 400 Stahl
Neu: Da 250 PE- HD
Medium: Brauchwasser

Bauvorhaben: Walldorf
Ausführungsjahr: 2009
Leistungen: 2400m Relining
Alt: DN 500 AZ
Neu: Da 355*20,1
Medium: Trinkwasser